

惠东县人民政府办公室文件

惠东府办〔2019〕10号

惠东县人民政府办公室关于印发2019年 惠东县已建成农村生活污水处理 设施整改工作方案的通知

各镇人民政府，平山、大岭街道办事处，巽寮、港口管委会，县府直属有关单位：

经县政府同意，现将《2019年惠东县已建成农村生活污水处理设施整改工作方案》印发给你们，请认真组织实施。实施过程中遇到问题，请径向县住建局反映。

惠东县人民政府办公室
2019年5月9日



2019 年惠东县已建成农村生活污水 处理设施整改工作方案

为深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察广东重要讲话精神,全域推进农村人居环境整治,打好农村水污染防治攻坚战,根据市住建局《关于做好 2019 年农村生活污水处理设施建设管理工作的通知》(惠市住建函〔2019〕81 号)要求,结合我县实际,特制定本工作方案。

一、组织领导

组 长:	周永坤	县委副书记
副组长:	张焕俊	县政府办副主任
	谢 游	县住建局局长
成 员:	观年春	县住建局副局长
	刘庆良	市生态环境局惠东分局副局长
	李勇城	县财政局副局长
	李志鹏	县农业农村局副局长
	陈伙芳	平山街道办事处副主任
	李伟安	大岭街道办事处副主任
	杨新水	白花镇党委委员
	何忠南	梁化镇副镇长
	李郭南	稔山镇副镇长
	观桂艳	铁涌镇副镇长
	卢子林	平海镇党委委员
	罗仕深	吉隆镇人大副主席

钟干群	黄埠镇人大副主席
张展峰	多祝镇人大副主席
吴汉军	白盆珠镇副镇长
魏 勇	安墩镇副镇长
曹阳照	高潭镇党委委员
蓝永富	宝口镇政协秘书
吴伟强	巽寮度假区党工委委员
沈建文	港口管委会副主任

领导小组办公室设在县住建局，由谢游同志兼任主任，观年春同志兼任副主任，主要负责统筹协调和具体业务指导工作，领导小组成员按照“政府主导、部门配合、属地管理、共同推进”的原则开展整治工作。领导小组任务完成后自行撤销。

二、工作目标

按照《印发〈关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的行动方案〉的通知》（惠东委办发电〔2018〕83号）及市住建局《关于印发〈惠州市2019年城乡生活污水处理设施建设任务〉的通知》（惠市住建函〔2018〕170号）工作要求，2019年我县农村生活污水整治的目标任务，是继续推进72座农村生活污水处理设施建设，查漏补缺完善已建设施，完成配套管网（雨污分流）建设，确保建成设施正常运行。

三、整改任务

（一）由原县环保局牵头组织实施的任务。2013-2017年，我县需要建设农村生活污水处理设施任务为272座。根据县住建局初步核查，2013-2017年需建设完成的272座任务中已建成240座（其中：

运行 110 座、未运行 130 座)、未建成 32 座。2019 年的任务为：完善整改未运行的 130 座及续建 32 座，通过完善设施主体、配套建设截污管网，确保设施正常有效运行。

(二) 由县住建局牵头组织实施的任务。2018 年，县住建局统筹指导各镇政府（含街道办事处、度假区管委会，下同）组织实施农村生活污水处理设施 72 座，至 2019 年 4 月底已完成主体工程，正在实施设施安装，计划 2019 年 6 月底前完成。2018 年建设的 72 座农村生活污水处理设施，由于资金的原因仅配套建设了部分截污干管（确保村庄集中最低处污水源的收集），并未敷设村庄支管及实施雨污分流。2019 年整治的任务为：续建 72 座农村生活污水处理设施及完善配套管网建设，确保设施正常有效运行。

四、工作内容

(一) 调查摸底阶段（2019 年 5 月底前）。各镇政府要组织施工单位、监理单位摸清和核实辖区内设施不能正常运行的原因和整治工作量。具体内容包括：设施不能正常运行及未建设完成的原因；工程投资合同金额和已付款情况；设施主体正常运行所需整改工程内容及投资估算；所需建设截污管网长度、管材及投资估算等。由县住建局负责分析汇总，于 2019 年 5 月底前编制项目建设书（含建设规模和内容、总投资、资金来源等）报县政府审定。

(二) 前期工作阶段（2019 年 8 月底前）。由县住建局统筹指导各镇政府办理立项核准等手续，统一依法选取勘察设计、监理和审图单位，组织编制设计方案，负责初步设计审查及概算批复，严格控制工程造价，并出具施工图纸交付各镇政府组织实施。

(三) 建设施工阶段（2019 年 11 月底前）。各镇政府作为建设

主体进入项目实施阶段，依法选取施工单位，完善设施及管网项目用地、地上附着物及青苗补偿等手续，确保交出场地及无障碍施工。县住建局要全程指导跟踪把控工程质量安全，严格落实工程建设五方责任主体的责任，确保如期完成整改任务。

（四）竣工验收阶段（2019年12月底前）。由市生态环境局惠东分局、县住建局牵头，会同各镇政府对已建成农村生活污水处理设施开展工程竣工及环保验收（水质达标检测）工作，完善“一设施一档案”台账资料，包括项目立项、设计、合同、预算及竣工结算等资料，作为申报上级补助资金的依据。

五、保障措施

（一）提高政治站位。农村污水治理是加快推动乡村振兴、建设美丽乡村、打好水污染防治的一项重要工作，是贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记视察广东重要讲话精神的政治要求和具体行动。各镇政府、县直有关部门务必要提高政治站位，深刻认识做好农村污水治理整改工作的重要性和紧迫性，以严肃认真的工作态度，确保已建成农村污水设施整改到位、正常运行。

（二）压实工作责任。各镇（含街道、度假区，下同）党委政府主要负责同志是抓好农村污水处理设施整改的第一责任人，各镇要成立组织机构，制定工作方案，细化分解任务，强化工作措施，明确责任人和整改完成时限，全面推进整改落实。县住建局、市生态环境局惠东分局、县农业农村局等部门要加强业务指导和支持，及时解决整改项目建设过程中遇到的困难和问题，为项目顺利实施扫除一切障碍，确保如期完成各项建设任务。

（三）强化资金保障。加大农村污水设施整改的本级财政投入，

优先安排农村治污设施建设资金。市生态环境局惠东分局要加强指导各镇政府申报今年动工项目的省、市环保专项资金。县农业农村局要将农村污水整治（雨污分流）项目纳入全省美丽乡村示范村建设项目库，合理分配每个行政村 1000 万元的专项资金。县财政局要统筹安排建设资金，确保及时拨付到位。

（四）严格考评考核。我县农村污水治理工作已作为乡村振兴、美丽乡村、水污染防治工作量化考核内容，已纳入各镇党政领导班子年度述职考核范围，结果作为领导班子和领导干部综合考核评价、奖惩任免的重要依据，对未按时完成整改任务、进度严重滞后的，视情况约谈、通报批评、红牌警告、就地免职。

附件：1. 惠东县 2013-2017 年建设农村生活污水处理设施情况表
（最新核查）

2. 2019 年惠东县已建成农村生活污水处理设施续建（整改）任务表

抄送：县委办公室，人大常委会办公室，县政协办公室，县纪委（监察委）办公室。

惠东县人民政府办公室

2019 年 5 月 9 日印发

惠东县2013-2017年建设农村生活污水处理设施情况表（最新核查）

序号	镇（街道、度假区）	行政村名称	设施所在村小组名称	建设时间	处理工艺	实际处理量（吨/日）	已运行设施的设计处理量（吨/日）	是否建成	是否建有管网	是否验收	是否运行	是否荒废	设施建设运营情况和主要问题
1	平山街道	谭公村	星明	2017	一体化设施	135	150	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收2、缺少技术人员的运营与维护
2	平山街道	星合村	上新塘	2017	一体化设施			是	是	否	否	否	1、未进行水质监测与未验收，施工单位正在试运行 2、缺少技术人员的运营与维护
3	平山街道		下新塘	2017	一体化设施			是	是	否	否	否	1、未进行水质监测与未验收2、缺少技术人员的运营与维护
4	平山街道		星合	2016	厌氧水解+下行流+表面流人工湿地	48	60	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收2、缺少技术人员的运营与维护
5	平山街道	大布村	和全	2013	调节水解+潜流型人工湿地	21	30	是	是	是	是	否	1、未进行水质监测与未验收2、缺少技术人员的运营与维护
6	平山街道	鹤楼村	鹤田	2016	调节水解+潜流型人工湿地	36	60	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收2、缺少技术人员的运营与维护
7	平山街道	下联村	上坪山	2017	一体化设施			是	是	否	否	否	1、未进行水质监测与未验收2、缺少技术人员的运营与维护
8	平山街道	三联村	新楼	2017	一体化设施			是	是	否	否	否	部分管网未建好，没有启动运行
9	平山街道		长布	2016	调节水解+潜流型人工湿地	39		是	是	否	否	否	主体刚刚完工，还没接电，刚刚开始建管网
10	平山街道		岭子头	2017	一体化设施			是	是	否	否	否	未验收，尚未启动
11	平山街道	六德村	新联	2017	一体化设施	80		是	是	否	否	否	近期设施出现故障
12	平山街道	陈塘村	庵背	2017	一体化设施			是	是	否	否	否	管网没有接好，水量不足，无法启动运转
13	平山街道	光明村	围光	2016	厌氧水解+下行流+表面流人工湿地	60	60	是	是	否	是	否	基本可以正常运行
14	平山街道	坐陂村	坐陂	2015	厌氧水解+下行流+表面流人工湿地	36	60	是	是	否	是	否	基本正常运行，定期清淤，出水较清
15	平山街道	碧山村	背子头	2013	调节水解+潜流型人工湿地			是	是	是	否	是	管道堵塞，排水不畅，下雨天内涝
16	平山街道		碧山街	2015	厌氧水解+下行流+表面流人工湿地			是	是	否	否	是	处于荒废状态，需要进行检修
17	大岭街道	大洲村	大洲	2017	一体化设施	100	100	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收2、缺少技术人员的运营与维护 3、出水标准不达标，需要调试
18	大岭街道		沙湖	2017	调节水解+潜流型人工湿地	40	40	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收，施工单位正在试运行 2、管网接了沙湖村的一部分，其它村难以接入
19	大岭街道	春光村	下三排	2015	调节水解+潜流型人工湿地	60	60	是	是	否	是	否	未验收，可以运行
20	大岭街道	棠阁村	下棠阁	2017	调节水解+潜流型人工湿地	40	40	是	是	否	是	否	高应村人口太少，把设施调整到下棠阁 未验收，可以运行
21	大岭街道		激塘	2015	调节水解+潜流型人工湿地	50	50	是	是	否	是	否	未验收，可以运行
22	大岭街道	澄溪村	廉勾坑	2016	调节水解+潜流型人工湿地	50	50	是	是	否	是	否	未验收，可以运行
23	大岭街道	彭白村	文化广场	2013	调节水解+潜流型人工湿地	60	60	是	是	是	是	否	基本正常运行
24	大岭街道		围肚	2013	调节水解+潜流型人工湿地	60	50	是	是	是	是	否	基本正常运行
25	大岭街道	万松村	下新屋	2013	调节水解+潜流型人工湿地	60	40	是	是	是	是	否	基本正常运行

序号	镇（街道、度假区）	行政村名称	设施所在村小组名称	建设时间	处理工艺	实际处理量（吨/日）	已运行设施的设计处理量（吨/日）	是否建成	是否建有管网	是否验收	是否运行	是否荒废	设施建设运营情况和主要问题
26	大岭街道	桥星村	明星	2017	调节水解+潜流型人工湿地	40	40	是	是	否	是	否	未验收，可以运行
27	大岭街道	白沙布村	长排	2013	调节水解+潜流型人工湿地	60	40	是	是	是	是	否	基本正常运行
28	大岭街道		塘垌	2015	调节水解+潜流型人工湿地	60	50	是	是	否	是	否	正常运行
29	大岭街道	茗教村	尧民	2015	调节水解+潜流型人工湿地	60	60	是	是	否	是	否	未验收，可以运行
30	大岭街道	文布村	老屋	2017	调节水解+潜流型人工湿地	40	40	是	是	否	是	否	未验收，可以运行
31	大岭街道	池竹村	第二村小组	2017	调节水解+潜流型人工湿地	40	40	是	是	否	是	否	未验收，可以运行
32	白乡镇	凌坑村	凌坑	2016				——	——	——	——	——	因选址困难无法进行建设
33	白乡镇	西山村	坟背	2015	调节水解+潜流型人工湿地			是	是	否	否	——	——
34	白乡镇	田洋村	高墩	2015	调节水解+潜流型人工湿地	40	50	是	是	否	是	——	——
35	白乡镇	南龙村	洪昌	2015	调节水解+潜流型人工湿地	60	60	是	是	否	是	——	——
36	白乡镇	明星村	吉新	2017	调节水解+潜流型人工湿地			是	是	否	否	——	——
37	白乡镇	莆田村	百岭	2017	一体化设施	50	50	是	是	否	是	——	——
38	白乡镇	福田村	下眉	2016	调节水解+潜流型人工湿地			是	是	否	否	——	——
39	白乡镇	湖球村	东新	2017	调节水解+潜流型人工湿地	30	30	是	是	否	是	——	——
40	白乡镇	谟岭村	新祠	2017	调节水解+潜流型人工湿地			是	是	否	否	——	管网建设不到位，收集水量不足，设施无法正常运行
41	白乡镇	联丰村	山下	2015	调节水解+潜流型人工湿地	60	40	是	是	否	是	——	——
42	白乡镇	长塘村	上店	2016	调节水解+潜流型人工湿地	60	60	是	是	否	是	——	——
43	白乡镇	长联村	黄坑	2017	调节水解+潜流型人工湿地	8	30	是	是	否	是	——	——
44	白乡镇	田屋村	老下	2016	调节水解+潜流型人工湿地	60	40	是	是	否	是	——	——
45	白乡镇	李坑村	新围	2016	调节水解+潜流型人工湿地			是	是	否	否	——	——
46	白乡镇	长沥村	徐屋	2013	调节水解+潜流型人工湿地			是	是	否	否	是	已经荒废
47	白乡镇		排二	2016	调节水解+潜流型人工湿地			是	是	否	否	——	——
48	白乡镇	夏竹园村	石角头	2017	——			——	——	——	——	——	因选址困难无法进行建设
49	白乡镇	集联村	锦水沥	2016	调节水解+潜流型人工湿地			否	是	否	——	——	设施主体已经建成但未完善，场地凌乱存在安全隐患
50	白乡镇	石陂村	上村	2017	调节水解+潜流型人工湿地			是	是	否	否	——	污水管未接至主体工程，没有收集污水，未运行
51	白乡镇	坦塘村	塘二	2017	调节水解+潜流型人工湿地			是	是	否	否	——	管网原因，无污水进入设施
52	白乡镇		塘九	2016	调节水解+潜流型人工湿地			是	是	否	否	是	管网堵塞，设施已经荒废
53	白乡镇	高埠村	东一	2015	调节水解+潜流型人工湿地	18	50	是	是	否	是	——	——
54	白乡镇	联进村	昂湖塘	2015	调节水解+潜流型人工湿地	15	40	是	是	否	是	——	——
55	白乡镇	黄塘村	黄塘	2013	调节水解+潜流型人工湿地			是	是	否	否	是	没通电，设施已经荒废，设施闲置
56	白乡镇		背垅	2015	调节水解+潜流型人工湿地	60	30	是	是	否	是	——	——
57	白乡镇	樟山村	樟山	2016	——			——	——	——	——	——	因选址困难无法进行建设
58	白乡镇	水口村	水二	2017	调节水解+潜流型人工湿地			是	是	否	否	——	配套管网没有建设
59	白乡镇		水四	2017	调节水解+潜流型人工湿地			是	是	否	否	——	污水管可能存在堵塞，水量小
60	梁化镇	四民村	连塘陂	2017	一体化设施			是	是	否	否	否	可运行，但未验收，没有投放菌群，未投入使用，
61	梁化镇	育民村	瑶湖	2017	一体化设施			是	是	否	否	否	可运行，但未验收，没有投放菌群，未投入使用，

序号	镇(街道、度假区)	行政村名称	设施所在村小组名称	建设时间	处理工艺	实际处理量(吨/日)	已运行设施的设计处理量(吨/日)	是否建成	是否建有管网	是否验收	是否运行	是否荒废	设施建设运营情况和主要问题
62	梁化镇	光长村	立新	2016	调节水解+潜流型人工湿地	63	63	是	是	否	是	否	未验收, 可运行, 因用地紧张, 选址离村庄较远, 官网只能接入10米户, 水量少, 湿地植物状态不佳
63	梁化镇	四眉山村	红光	2016	调节水解+潜流型人工湿地			是	是	否	否	否	未验收, 未通电, 无法抽水, 没有运行
64	梁化镇	环联村	新联	2017	一体化设施	50	50	是	是	否	是	否	未验收, 正在试运行, 设计服务5个村小组, 目前管网只接入了10多户
65	梁化镇	梁化屯村	塘唇	2017	一体化设施	50	50	是	是	否	是	否	未验收, 在试运行, 污水管网接了20户人家
66	梁化镇	石屋寮村	上门	2016	调节水解+潜流型人工湿地	63	63	是	是	否	是	否	未验收, 在试运行, 污水管网接了10多户人家
67	梁化镇	晨光村	三村	2016	调节水解+潜流型人工湿地	63	63	是	是	否	是	否	未验收, 试运行
68	梁化镇	黎光村	五村	2016	调节水解+潜流型人工湿地	63	63	是	是	否	是	否	未验收, 试运行
69	梁化镇	埔仔村	新东	2015	调节水解+潜流型人工湿地	47.52	47	是	是	否	是	否	未验收, 管网只建设了50多米, 接入两户人家, 污水量很少
70	梁化镇	齐眉塘村	上新	2016	调节水解+潜流型人工湿地	63	63	是	是	否	是	否	基本正常运行
71	梁化镇	马鞍岭村	新村	2015	调节水解+潜流型人工湿地	47.52	47	是	是	否	是	否	无动力 基本正常运行
72	梁化镇	黄竹浪村	学老窝	2015	无动力厌氧处理+人工湿地	47.52	47	是	是	否	是	否	未验收, 基本正常运行
73	梁化镇	小禾洞村	横陂	2016	调节水解+潜流型人工湿地	63	63	是	是	否	是	否	未验收, 试运行
74	梁化镇	大禾洞村	群一	2015	无动力厌氧处理+人工湿地	47.52	47	是	是	否	是	否	未验收, 试运行
75	梁化镇	新民村	上新村	2013	调节水解+潜流型人工湿地	60	37	是	是	否	是	否	未验收, 试运行
76	梁化镇	大地村	胜丰	2013	调节水解+潜流型人工湿地	40	37	是	是	是	是	否	未验收, 试运行
77	梁化镇	吕屋坪村	红忠	2017	调节水解+潜流型人工湿地			是	是	否	否	否	未建设管网, 没有投入使用
78	梁化镇	七星墩村	黄泥塘	2017	调节水解+潜流型人工湿地			否	是	否	—	否	设施主体尚未完工
79	梁化镇	星湖村	罗庚坝	2016	调节水解+潜流型人工湿地	63	63	是	是	否	是	否	未验收, 试运行
80	梁化镇	水联村	割田布	2014	调节水解+潜流型人工湿地	40	35	是	是	是	是	否	未验收, 试运行
81	稔山镇	范和村	妈前	2017	多节厌氧池+人工湿地	100	100	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收2、施工单位正在负责管理运行中
82	稔山镇	芙蓉村	西区	2013	厌氧池+垂直流人工湿地			是	是	是	否	是	已荒废无法正常运行因主体工程已被损坏
83	稔山镇	莲蓬村	福二	2013	厌氧池+垂直流人工湿地	50	50	是	是	是	是	否	主体工程存在漏水情况, 但正常运行
84	稔山镇	白云村	吉屋	2015	厌氧池+垂直流人工湿地			是	是	否	否	否	无法正常运行因污水处理设备损坏
85	稔山镇	新村村	六队	2013	厌氧池+垂直流人工湿地			是	否	是	否	是	已荒废 无法正常运行因设备损坏
86	稔山镇	洞背村	上屋	2015	厌氧水解+下行流+表面流人工湿地			是	否	否	否	是	无法正常运行因污水管网部分已损坏
87	稔山镇	坝仔村	下坝	2015	厌氧水解+下行流+表面流人工湿地			是	是	否	否	否	无法正常运行因污水管网部分已损坏
88	稔山镇	五配村	圭景	2015	厌氧水解+下行流+表面流人工湿地			是	否	否	否	是	无法正常运行因污水处理设备已荒废
89	稔山镇	老坑村	沙龙	2015	厌氧水解+下行流+表面流人工湿地			是	是	否	否	是	无法正常运行因污水处理设备已损坏
90	稔山镇	竹园村	竹园	2015	厌氧池+垂直流人工湿地	60	50	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收 2、雨污管网未分离
91	稔山镇	联丰村	石桥	2016 (2015?)	厌氧水解+下行流+表面流人工湿地			是	是	否	否	否	无法正常运行因污水处理设备已损坏, 污水处理设施位置偏高
92	稔山镇		下柠橡山	2016	多节厌氧池+人工湿地			是	否	否	否	否	无法正常运行因没有接通电源
93	稔山镇	牛牯墩村	联山	2015	氧化池+人工湿地			是	是	否	否	否	无法正常运行因污水处理设备已损坏
94	稔山镇	船澳村	新围	2017	一体化设施	50	50	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收2、位于船澳小学教学楼旁, 目前为小学服务, 正在建设村落与污水处理设施之间的管网
95	稔山镇	盐灶背村	咸井	2017	一体化设施	30	50	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收

序号	镇（街道、度假区）	行政村名称	设施所在村小组名称	建设时间	处理工艺	实际处理量（吨/日）	已运行设施的设计处理量（吨/日）	是否建成	是否建有管网	是否验收	是否运行	是否荒废	设施建设运营情况和主要问题
96	吉隆镇	平政村	新阶下	2014	水解酸化+人工湿地			是	是	是	否	否	无法正常运行
97	吉隆镇		象牙坑	2013	水解酸化+人工湿地	50	60	是	是	是	是	否	缺少技术人员的运营与维护
98	吉隆镇	汉塘村	东二	2015	水解酸化+人工湿地			是	是	否	否	否	1、未进行水质监测与未验收2、缺少技术人员的运营与维护
99	吉隆镇	吉联村	长湖	2017	水解酸化+人工湿地	50	50	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收2、缺少技术人员的运营与维护
100	吉隆镇	埔仔村	埔仔	2017	一体化设施	100	100	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收2、缺少技术人员的运营与维护
101	吉隆镇	招贤村	大布	2013	人工湿地	50	60	是	是	是	是	否	1、未进行水质监测与未验收2、缺少技术人员的运营与维护
102	吉隆镇	大华村	塘头	2017	调节水解+潜流型人工湿地	50	50	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收2、缺少技术人员的运营与维护
103	吉隆镇	轿岭村	轿岭	2015	调节水解+潜流型人工湿地	80	80	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收2、缺少技术人员的运营与维护
104	黄埠镇	盐洲社区	田坑村	2015	厌氧水解+下行流+表面流人工湿地			是	是	否	否	否	管网只做了一部分，常住人口少，水量小
105	黄埠镇	西涌村	盐仓村	2015	厌氧水解+下行流+表面流人工湿地			是	是	否	否	是	基本荒废，管网配套不足，水量很少，植物无法生长，
106	黄埠镇		渡头村	2015	厌氧水解+下行流+表面流人工湿地			是	是	否	否	是	管网建设不到位，水量收集不足，湿地植物无法生长
107	黄埠镇	望斗村	望斗	2016	人工湿地			是	否	否	否	否	未建设管网，明沟收集污水
108	黄埠镇	前寮村	前寮	2016	一体化设施			是	是	否	否	否	未进行水质监测与未验收，没有配套管网，设施尚未启动，明沟收集污水，旱季没水
109	黄埠镇	联新村	翁甲	2016	一体化设施			是	是	否	否	否	没有验收，设施没有投入使用
110	黄埠镇	白沙村	白沙	2017	一体化设施			是	是	否	否	否	管网没有建好，有污水蓄水池，还没有接设施
111	黄埠镇	望京洲村	平径	2016	一体化设施			是	否	否	否	是	只收集垃圾处理厂污水，雨天后设施已经损坏
112	黄埠镇	霞坑村	霞坑	2017	一体化设施			否	否	否	——	否	设施主体尚未完工
113	黄埠镇	新渔村	新渔	2017	一体化设施			否	否	否	——	否	设施主体尚未完工
114	黄埠镇	沙埔村	盘沿	2013	人工湿地			是	是	否	否	是	基本荒废 没有投入使用
115	黄埠镇	三洲村	三洲	2017	一体化设施			否	否	——	——	——	2017年任务，设施未建，只是有一个选址
116	黄埠镇	坐头村	老坐头	2017	一体化设施			是	是	否	否	否	设施由于道路建设被覆盖或损坏（地面没有看到设施，只有两处检查井）
117	铁涌镇	小屯村	一村	2016	氧化池+人工湿地			否	否	否	——	否	只有选址，设施主体没有看到
118	铁涌镇	新民村	新田铺	2016	氧化池+人工湿地			否	是	否	——	否	设施主体已经建成但未完善，场地凌乱存在安全隐患
119	铁涌镇	沙桥村	安良	2016	厌氧水解+下行流+表面流人工湿地	45	60	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收2、缺少技术人员的运营与维护
120	铁涌镇	大岭背村	大岭背	2015	氧化池+人工湿地			是	否	否	否	是	无法正常运行
121	铁涌镇	新建村	新岭	2017	多节厌氧池+人工湿地			否	否	否	——	否	未完工因村民存在异议
122	铁涌镇	河潭村	北头	2017	多节厌氧池+人工湿地			否	否	否	——	否	未完工因村民存在异议
123	铁涌镇	涌围村	铁涌围	2016	厌氧水解+下行流+表面流人工湿地			是	是	否	否	否	无法正常运行
124	铁涌镇	梁屋村	黄屋	2016	厌氧水解+下行流+表面流人工湿地	60	60	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收2、缺少技术人员的运营与维护
125	铁涌镇	光明村	横岗	2016	多节厌氧池+人工湿地			否	否	否	——	否	未完工因村民存在异议
126	铁涌镇	黄坑村	湖下	2016	厌氧水解+下行流+表面流人工湿地			是	是	否	否	否	无法正常运行
127	铁涌镇	好招楼村	好招楼	2017	厌氧水解+下行流+表面流人工湿地			否	否	否	——	否	设施主体未完工
128	铁涌镇	油麻地村	油麻地	2013	氧化池+人工湿地			是	是	是	否	是	无法正常运行
129	铁涌镇	新寮村	新寮	2013	氧化池+人工湿地			是	否	是	否	是	无法正常运行
130	铁涌镇	赤岸村	赤岸	2015	厌氧水解+下行流+表面流人工湿地			是	是	否	否	是	无法正常运行

序号	镇(街道、度假区)	行政村名称	设施所在村小组名称	建设时间	处理工艺	实际处理量(吨/日)	已运行设施的设计处理量(吨/日)	是否建成	是否建有管网	是否验收	是否运行	是否荒废	设施建设运营情况和主要问题
131	铁涌镇	石桥村	石桥	2013	氧化池+人工湿地			是	否	是	否	是	无法正常运行
132	铁涌镇	三多村	第一	2015	厌氧水解+下行流+表面流人工湿地	54	60	是	是	否	是	否	
133	铁涌镇	田洋村	田洋	2017	厌氧水解+下行流+表面流人工湿地			否	否	否	——	否	主体未完工, 原因不详
134	铁涌镇	大村村	卓屋岭	2017	厌氧水解+下行流+表面流人工湿地			否	否	否	——	否	未完工因施工塌方而停工
135	铁涌镇	溪美村	北边	2015	多节厌氧池+人工湿地			是	否	否	否	是	无法正常运行
136	平海镇	东和村	坑口	2014	多节厌氧池+人工湿地			是	是	否	否	是	无法正常运行
137	平海镇	径口村	径口	2014	多节厌氧池+人工湿地			是	是	否	否	是	1、无法正常运行、2、已建管网已荒废
138	平海镇	寮头村	澳头	2014	多节厌氧池+人工湿地			是	是	否	否	是	无法正常运行
139	平海镇	鹧洞村	黄京坑	2015	多节厌氧池+人工湿地			是	是	否	否	否	无法正常运行
140	平海镇	咸台村	竹塘	2014	多节厌氧池+人工湿地			是	是	否	否	否	无法正常运行, 明沟收集污水
141	平海镇	碧甲村	岭边	2014	多节厌氧池+人工湿地			是	是	否	否	是	无法正常运行
142	平海镇	油麻园村	东风	2015	厌氧水解+下行流+表面流人工湿地			是	是	否	否	是	1、无法正常运行 2、污水管网堵塞不通
143	平海镇	六乡村	葫芦坑	2017	一体化设施	20	50	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收 2、缺少技术人员的运营与维护
144	巽寮度假区	赤砂村	大二村	2017	一体化设施	60	60	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收 2、排污管网已损坏, 暂时停止运行
145	巽寮度假区	巽寮村	井田坑	2017	多节厌氧池+人工湿地	55	80	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收 2、污水主管网部分损坏, 但正常运行
146	巽寮度假区	槐涌村	新村	2015	厌氧水解+下行流+表面流人工湿地			是	是	否	否	是	无法正常运行
147	巽寮管委会		径子路	2016	厌氧水解+下行流+表面流人工湿地			是	是	否	否	否	无法正常运行
148	港口度假区	大澳村	大澳	2017	一体化设施	60	60	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收 2、缺少技术人员的运营与维护
149	港口度假区	港一村	港一	2017	一体化设施	20	60	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收, 施工单位正在试运行 2、缺少技术人员的运营与维护
150	港口度假区	南社村	南社	2017	多节厌氧池+人工湿地	50	60	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收 2、缺少技术人员的运营与维护
151	港口度假区	蔡家村	蔡家	2016	厌氧水解+下行流+表面流人工湿地	50	50	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收 2、缺少技术人员的运营与维护
152	港口度假区	新村村	新村	2017	多节厌氧池+人工湿地	37	60	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收 2、缺少技术人员的运营与维护
153	港口度假区	新寮村	旦家寮	2017	一体化设施	36	60	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收 2、缺少技术人员的运营与维护
154	港口度假区	大园村	下寮	2016	厌氧水解+下行流+表面流人工湿地	50	50	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收 2、缺少技术人员的运营与维护
155	港口度假区	东海村	东洲	2015	厌氧水解+下行流+表面流人工湿地			是	否	否	否	是	无法正常运行
156	港口度假区		罗段	2015	厌氧水解+下行流+表面流人工湿地			是	否	否	否	是	无法正常运行
157	多祝镇	三胜村	沙洲美村	2017	一体化设施			是	否	否	否	否	1、一体化设备闲置。2、未铺设管网。
158	多祝镇		新围仔村	2016	调节水解+浅流型人工湿地			否	否	否	——	否	1、主体未完工, 未铺设管网
159	多祝镇	八维村	松柏浪村	2016	调节水解+浅流型人工湿地			否	是	否	——	否	1、未进行水质监测与未验收2、缺少技术人员的运营与维护
160	多祝镇	塘田村	稔安村	2016	调节水解+浅流型人工湿地			是	是	是	否	否	1、其中一个人工湿地池植物基本枯死2、缺少技术人员的运营与维护
161	多祝镇	下埔村	高坳村	2015	调节水解+浅流型人工湿地			是	否	是	否	否	1、未铺设管网, 明沟收集污水

序号	镇（街道、度假区）	行政村名称	设施所在村小组名称	建设时间	处理工艺	实际处理量（吨/日）	已运行设施的设计处理量（吨/日）	是否建成	是否建有管网	是否验收	是否运行	是否荒废	设施建设运营情况和主要问题
162	多祝镇	大和村	格塘村	2017	一体化设施			是	是	否	否	否	1、已建管网，未接入住户，未接入主体
163	多祝镇		芋二村	2016	调节水解+浅流型人工湿地			否	否	否	—	否	1、主体未完工（停工），场地凌乱，存在安全隐患 2、未铺设管网
164	多祝镇	大道村	大道村	2017	调节水解+浅流型人工湿地			否	否	否	—	否	1、主体未完工（停工），场地凌乱，存在安全隐患 2、未铺设管网
165	多祝镇	下松坑村	南溪	2017				是		否	是	否	2019.4.9补充
166	多祝镇	洋口村	俄塘村	2017	一体化设施			是	是	否	否	否	1、未验收，目前试运行中
167	多祝镇		下屋村	2016	调节水解+浅流型人工湿地			是	否	否	否	是	1、主体完工，一直闲置，基本荒废
168	多祝镇	永和村	河坑+学校	2016	调节水解+浅流型人工湿地			否	是	否	—	否	设施主体已经建成但未完善，场地凌乱存在安全隐患
169	多祝镇	守望村	中塘村	2015	调节水解+浅流型人工湿地	7	60	是	是	否	是	否	1、运行良好
170	多祝镇	皇思扬村	高围村	2017	调节水解+浅流型人工湿地	14	60	是	是	否	是	否	1、运行良好
171	多祝镇		勤丰村	2016	调节水解+浅流型人工湿地	6		是	是	否	是	否	1、运营良好，现场整洁卫生，标志清晰可见
172	多祝镇		向阳村	2016	调节水解+浅流型人工湿地	11	25	是	是	否	是	否	1、运行良好
173	多祝镇	启南村	冷水村	2015	调节水解+浅流型人工湿地			是	是	是	否	否	1、电力损坏，杂草丛生
174	多祝镇	新联村	新田	2016	调节水解+浅流型人工湿地			是	否	否	否	是	1、未接管网、荒废，未接电源
175	多祝镇	三角村	祝二村	2017	调节水解+浅流型人工湿地	25	60	是	是	否	是	否	1、运营良好
176	多祝镇		掌鸡洪村	2016	调节水解+浅流型人工湿地			否	否	否	—	否	1、主体未完成，目前停工，场地凌乱存在安全隐患
177	多祝镇	靖安村	横岭村	2016	调节水解+浅流型人工湿地			否	否	否	—	否	1、主体未完工
178	多祝镇	明溪村	下维村	2017	一体化设施			是	是	否	否	否	1、管网铺设未接入主体，未接入住户，闲置未使用
179	多祝镇	横塘村	草一、二、三村	2017	调节水解+浅流型人工湿地			是	是	否	否	否	1、主管铺设好、未连接使用 2、选址低洼、下雨天积水
180	多祝镇	下鉴村	梅村	2017	一体化设施			是	是	否	否	否	1、管网铺设未接入主体，未接入住户
181	多祝镇		下鉴村	2015	调节水解+浅流型人工湿地			是	否	否	否	否	1、闲置杂草丛生、无人管理
182	多祝镇	水口村	榕树村	2017	一体化设施			是	是	否	否	否	1、主管铺设，未接入住户
183	多祝镇		上鉴村	2015	调节水解+浅流型人工湿地			是	否	是	否	否	1、杂草丛生、无人管理
184	多祝镇	丰年村	格塘、斗方村	2017	调节水解+浅流型人工湿地			是	是	否	否	否	1、管网接入学校，未接入住户
185	多祝镇		林屋、许屋村	2017	调节水解+浅流型人工湿地			是	否	否	否	否	1、未铺设管网
186	多祝镇	元岭村	圩尾	2016	调节水解+浅流型人工湿地			否	是	否	—	否	1、主体未完工，主设施防护栏存在安全隐患
187	多祝镇	河南村	河南村	2015	调节水解+浅流型人工湿地	2	60	是	是	否	是	否	1、选址低、易造成水淹，部分围栏被破坏，场地杂草丛生
188	多祝镇	河北村	横岭村	2015	调节水解+浅流型人工湿地	3	60	是	否	否	是	否	1、施工方未通知村委，铺设管道不详
189	多祝镇	上村村	热水村	2016	调节水解+浅流型人工湿地			否	否	否	—	否	1、主体未完工，场地凌乱存在安全隐患，主体工程部分裂开
190	多祝镇	大径村	中径村	2016	调节水解+浅流型人工湿地			否	否	否	—	否	1、主体未完工，场地凌乱存在安全隐患，主体工程部分裂开
191	多祝镇	石溪村	塘二、塘一村	2016	调节水解+浅流型人工湿地	5	15	是	是	否	是	否	1、主体建好、管网部分损坏2、湿地池植物枯死
192	多祝镇	平江村	平二	2017	一体化设施	16	60	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收2、缺少技术人员的运营与维护
193	多祝镇		平一	2016	调节水解+浅流型人工湿地	2	45	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收2、缺少技术人员的运营与维护

序号	镇(街道、度假区)	行政村名称	设施所在村小组名称	建设时间	处理工艺	实际处理量(吨/日)	已运行设施的设计处理量(吨/日)	是否建成	是否建有管网	是否验收	是否运行	是否荒废	设施建设运营情况和主要问题
194	多祝镇	大片地村	二组	2017	调节水解+浅流型人工湿地	2	60	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收2、缺少技术人员的运营与维护
195	多祝镇		一组	2017	调节水解+浅流型人工湿地	4	60	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收2、缺少技术人员的运营与维护
196	多祝镇	读光村	读光村	2017	一体化设施			是	否	否	否	否	1、未建管网
197	多祝镇	维德村	维二	2017	调节水解+浅流型人工湿地			否	否	否	——	否	1、主体未完工，施工方和村民未能达成选址方案，村委在协调中
198	多祝镇		维一	2017	调节水解+浅流型人工湿地			是	是	否	否	否	1、未进行水质监测与未验收2、缺少技术人员的运营与维护
199	多祝镇	联新村	小塘	2015	调节水解+浅流型人工湿地	4	60	是	是	是	是	否	1、运作正常、植物长势较好
200	多祝镇		水口村	2017	一体化设施	20	20	是	是	否	是	否	1、主管铺设不规范、且未接入住户2、排污口过高易造成排水困难
201	多祝镇		南溪村	2015	调节水解+浅流型人工湿地			是	是	否	否	否	1、主管已接、未接入住户2、污水池出水口较高，不能及时排水
202	多祝镇	徐圩村	新队村	2017	一体化设施			是	是	否	否	否	1、主体工程完工、电源尚未接通2、实际接入户数太少、闲置状态
203	多祝镇		徐圩村	2015	调节水解+浅流型人工湿地	2	70	是	是	否	是	否	1、缺少维护和管理、实际接入户数少
204	多祝镇	凤岗村	凤二	2016	调节水解+浅流型人工湿地			是	是	否	否	否	1、闲置未运行 2、主管网建好，未接入住户，未接入主体，主管网有破损
205	多祝镇		凤一	2017	一体化设施			是	是	否	否	否	1、已铺设管网，未接入主体2、未接通电源
206	多祝镇	上围村	横岭	2016	调节水解+浅流型人工湿地			否	否	否	——	否	1、主体未完工，施工方和村民未能达成选址方案，村委在协调中
207	多祝镇	大路村	新屋	2017	一体化设施			是	是	否	否	否	1、未接电源，管网铺设未接入污水设施
208	多祝镇	全昌村	全昌	2017	调节水解+浅流型人工湿地			是	是	否	否	否	1、已铺管网，未接入住户。
209	多祝镇	集联村	新店村	2017	一体化设施			是	否	否	否	否	1、主体完工、未铺管网、闲置
210	多祝镇	田心村	肖屋	2017	一体化设施			是	是	否	否	否	1、已铺设管网，未接入主体
211	多祝镇	长坑村	田坑	2015	调节水解+浅流型人工湿地			是	是	否	否	否	1、闲置，无人管理维护
212	白盆珠镇	坑屯村	米岭村	2017	一体化设施	7		是	是	否	否	否	1、已建管网，未接入住户，没有水运行
213	白盆珠镇	横坑村	坑坝村	2017	一体化设施			是	否	否	否	否	1、污水管网未建设，还没有开始运行。
214	白盆珠镇	横瑶村	横一村	2017	一体化设施			是	否	否	否	否	1、污水管网未建设，设备闲置一年
215	白盆珠镇	布心村	新塘村	2015	调节水解+浅流型人工湿地			是	否	否	否	否	1、没有运行，已经闲置两年
216	白盆珠镇	新丰村	背土移民新村	2016	调节水解+浅流型人工湿地	60	60	是	是	否	是	否	1、没有进行雨污分流，雨水和污水直接通过检查井流入污水处理池2、检查井连接污水池的管道有破损3、污水池旁边的挡土墙没有回填泥土
217	白盆珠镇	鹿窝村	龙窝村	2016	调节水解+浅流型人工湿地			是	是	否	否	否	1、植物长势茂盛，但池中水体较黑2、缺少技术人员的运营与维护
218	白盆珠镇	白马村	山崆村	2017	一体化设施			是	否	否	否	否	1、主体工程建好
219	白盆珠镇		下围村	2015	调节水解+浅流型人工湿地	100	100	是	是	否	是	否	1、湿地池没有水，部分植物已经枯死 2、缺少技术人员的运营与维护
220	白盆珠镇	横江村	新陂村	2017	一体化设施			是	是	否	否	否	1、建有污水管道，未通水，管道未填土覆盖
221	白盆珠镇		护圳村	2016	调节水解+浅流型人工湿地			是	否	否	否	否	1、湿地池有水，但是植物稀疏2、目前由施工方运营与维护
222	白盆珠镇	共和村	高布头村	2016	调节水解+浅流型人工湿地			是	否	否	否	否	1、湿地池无水，植物稀少，基本处于闲置状态 2、管网有待完善

序号	镇(街道、度假区)	行政村名称	设施所在村小组名称	建设时间	处理工艺	实际处理量(吨/日)	已运行设施的设计处理量(吨/日)	是否建成	是否建有管网	是否验收	是否运行	是否荒废	设施建设运营情况和主要问题
223	白盆珠镇	双金村	双金村	2015	调节水解+浅流型人工湿地			是	否	否	否	否	1、现状杂草丛生,处于闲置状态。
224	白盆珠镇	新和村	六和村	2013	调节水解+浅流型人工湿地			是	否	是	否	是	1、湿现状荒废,杂草丛生,无人管理闲置状态。2、目前没有运行。
225	白盆珠镇	沐化村	二村	2015	调节水解+浅流型人工湿地	1		是	否	否	否	否	1、目前只接入几乎人家,设备不运行,缺乏维护和管理
226	安墩镇	水美村	棉地	2017	人工湿地			否	否	否	——	—	主体未完工,原因不详
227	安墩镇	洋潭村	东岭	2017	一体化设施			是	否	否	否	否	无法正常运行,因污水管网未完善
228	安墩镇	新村村	井楼	2016	垂直潜流式—人工湿地			是	否	否	否	否	无法正常运行,因污水管网未完善
229	安墩镇	热汤村	上围	2016	垂直潜流式—人工湿地			是	是	否	否	否	无法正常运行,因污水管网未完善
230	安墩镇	大布村	耀岭	2017	人工湿地			否	否	否	——	—	主体未完工,原因不详
231	安墩镇	石珠村	上下围	2017	人工湿地			否	否	否	——	—	主体未完工,原因不详
232	安墩镇	和岭村	花竹店	2017	厌氧池+垂直流人工湿地	50	50	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收 2、实际处理量较少,出水口出水量较少
233	安墩镇	宝安村	老楼	2017	厌氧池+垂直流人工湿地	18	50	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收 2、实际处理量较少,出水口出水量较少
234	安墩镇	葵双村	坦塘	2015	水解酸化+人工湿地			是	是	否	否	是	无法正常运行,因缺乏相关技术人员的维护与管理
235	安墩镇	南华村	本围	2017	水解酸化+人工湿地	22	50	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收 2、实际处理量较少,出水口出水量较少
236	安墩镇	新田村	忠联	2017	水解酸化+人工湿地	50	50	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收 2、雨污管网未分离,实际处理量不详
237	安墩镇	黄沙村	山下	2017	一体化设施			是	是	否	否	否	无法正常运行,因电线未接入,污水管网未完善
238	安墩镇	澄华村	华塘	2017	水解酸化+人工湿地	50	50	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收 2、实际处理量较少,出水口出水量较少 3、人工湿地草本植物生长的较差
239	安墩镇	珠湖村	珠洋	2017	一体化设施			是	否	否	否	否	无法正常运行因污水管网未完善
240	安墩镇	左华村	楼下	2017	一体化设施			是	是	否	否	否	无法正常运行因污水管网未完善
241	安墩镇	梓横村	石新	2017	水解酸化+人工湿地			是	是	否	否	否	无法正常运行因污水管网未完善
242	安墩镇	杉园村	下巷	2017	水解酸化+人工湿地	50	50	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收 2、实际处理量较少,出水口出水量较少
243	安墩镇	石塘村	上围	2017	一体化设施			是	否	否	否	否	无法正常运行因污水管网未完善
244	安墩镇	上洞村	下围	2017	水解酸化+人工湿地			是	是	否	否	否	无法正常运行因污水管网部分已损坏
245	安墩镇	下洞村	排中	2017	厌氧池+垂直流人工湿地			是	是	否	否	否	无法正常运行因污水管网部分已损坏
246	安墩镇	仙洞村	河角	2017	厌氧池+垂直流人工湿地			是	是	否	否	否	无法正常运行因污水管网部分已损坏
247	安墩镇	白沙村	仓布	2017	厌氧池+垂直流人工湿地	50	50	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收 2、实际处理量较少,出水口出水量较少 3、污水处理设施主要为学校服务
248	宝口镇	马山村	大布村	2013	三级化粪池	11	50	是	否	否	是	否	1、无管网,主要由明沟暗渠接入污水,服务户数较少,不能满足需求。2、检查井、处理池中沉淀物较多,缺乏清理和维护。
249	宝口镇		大布村	2017	调节水解+浅流型人工湿地	22	30	是	是	否	是	否	1、试运行中,湿地池缺少水,植物长势较差。 2、目前由施工方运营与维护
250	宝口镇	禾多村	上围村	2017	调节水解+浅流型人工湿地	25	37	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收,施工单位正在试运行 2、未验收,目前由施工方运营与维护

序号	镇(街道、度假区)	行政村名称	设施所在村小组名称	建设时间	处理工艺	实际处理量(吨/日)	已运行设施的设计处理量(吨/日)	是否建成	是否建有管网	是否验收	是否运行	是否荒废	设施建设运营情况和主要问题
251	宝口镇	兴家村	坪上村	2017	调节水解+浅流型人工湿地	9	41	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收，试运行中 2、缺少技术人员的运营与维护
252	宝口镇	佐坑村	坪兴村	2015	调节水解+浅流型人工湿地			是	是	否	否	否	1、未进行水质监测与未验收，湿地池无水，植物杂乱 2、目前水泵损坏
253	宝口镇	五一村	兴家村	2017	调节水解+浅流型人工湿地	7	60	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收 2、缺少技术人员的运营与维护，目前试运行中
254	宝口镇	新化村	坪上村	2017	调节水解+浅流型人工湿地	7	50	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收 2、缺少技术人员的运营与维护
255	宝口镇	大围村	大陂村	2017	调节水解+浅流型人工湿地			是	是	否	否	否	1、电未接通，未运行，湿地池植物长势较好2、缺少技术人员的运营与维护3、人工湿地旁的水槽缺乏有效护栏，存在较大安全隐患4、已接通的污水光管网接口没接好
256	宝口镇	井湖村	围塘村	2017	调节水解+浅流型人工湿地	14	49	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收
257	宝口镇	联和村	三联村	2017	调节水解+浅流型人工湿地	4	50	是	是	否	是	否	1、湿地池有水，但是植物稀疏 2、目前由施工方运营与维护
258	宝口镇	龙坪村	下围村	2017	调节水解+浅流型人工湿地			是	是	否	否	否	1、未进行水质监测与未验收，缺少技术人员的运营与维护 2、湿地池旁边水槽栅栏存在安全隐患，主管PVC存在破裂情况
259	宝口镇	塘南村	田头村	2017	调节水解+浅流型人工湿地	4	60	是	是	否	是	否	1、湿地池有水，但是植物稀疏2、目前由施工方运营与维护
260	宝口镇	围和村	寿一村	2017	调节水解+浅流型人工湿地	3	50	是	是	否	是	否	1、湿地池没有水，植物长势一般，水槽没有用混凝土板盖住，存在安全隐患2、污水管没有完全接到村内，检查井接沟渠水（未进行雨污分流）流入
261	高潭	大星村	石楼	2017	一体化设施	2	20	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收2、缺少技术人员的运营与维护
262	高潭	福田村	上田	2016	调节水解+浅流型人工湿地	9	40	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收，施工2、缺少技术人员的运营与维护单位正在试运行
263	高潭	甘溪村	九菜园	2016	调节水解+浅流型人工湿地	5	40	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收，施工单位正在试运行 2、缺少技术人员的运营与维护
264	高潭	公梅村	梅三、梅四	2015	调节水解+浅流型人工湿地			是	否	否	否	是	1、未进行水质监测与未验收2、缺少技术人员的运营与维护 3、无管网
265	高潭	黄沙村	中心村	2016	调节水解+浅流型人工湿地	2	40	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收 2、缺少技术人员的运营与维护 3、现状被水淹没，水没能及时排出去
266	高潭	金坑村	下坑	2017	一体化设施			是	是	否	否	否	1、未进行水质监测与未验收 2、缺少技术人员的运营与维护、一体化设备被水冲倒
267	高潭	普联村	坝仔	2017	一体化设施	7	20	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收2、缺少技术人员的运营与维护
268	高潭	水口村	双寨	2016	调节水解+浅流型人工湿地	4	40	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收 2、缺少技术人员的运营与维护
269	高潭		东方	2016	调节水解+浅流型人工湿地			是	是	否	否	否	无法正常运行
270	高潭	水下村	河坪	2016	调节水解+浅流型人工湿地	2	40	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收2、缺少技术人员的运营与维护
271	高潭	新联村	将军塘	2016	——	——		否	否	否	否	——	因建设党校而取消
272	高潭	星光村	朝客	2016	人工湿地	2	40	是	是	否	是	否	1、未进行水质监测与未验收 2、缺少技术人员的运营与维护
		中洞村	中洞	2014	——	——		——	——	——	——	——	已建好但因为修建中洞高速路而拆除
合计	16	245	272	——	——	4184	5950	——	——	——	——	——	——

附件2

2019 年惠东县已建成农村生活污水处理设施续建（整改）任务表

（一）续建 72 座农村生活污水处理设施建设任务表

序号	任务类型	责任单位	行政村	自然村(村小组)	续建设施及完善配套管网（座）	任务要求
1	续建	平山街道办事处	碧山村	大湖洋村小组	1	2019 年 6 月底前完成,12 月底前运行。
2	续建		碧山村	盐罗礞村小组	1	
3	续建		碧山村	下新屋村小组	1	
4	续建		碧山村	上新屋村小组	1	
5	续建		鹤楼村	楼下村小组	1	
6	续建	大岭街道办事处	彭白村	新光小组	1	
7	续建		白沙布村	下店小组	1	
8	续建		白沙布村	白沙布村小组	1	
9	续建		大洲村	后面小组	1	
10	续建		大洲村	大二小组	1	
11	续建		洪湖村	小布小组	1	
12	续建		棠阁村	新溪小组	1	
13	续建	多祝镇政府	下埔村	长红村小组	1	
14	续建		洋口村	上洋口村小组	1	

15	续建	多祝镇政府	洋口村	宋屋村小组	1	
16	续建		洋口村	新村村小组	1	
17	续建		洋口村	上新屋村小组	1	
18	续建		大和村	高潭村小组	1	
19	续建		平江村	平三村小组	1	
20	续建	白花镇政府	联进村	尧山村小组	1	
21	续建		高埠村	新地铺地段	1	
22	续建		坦塘村	坦三队村小组	1	
23	续建		明星村	老屋村小组	1	
24	续建		西山村	田头村小组	1	
25	续建	稔山镇政府	莲蓬村	圆冈小组	1	
26	续建		莲蓬村	苏茅埔村小组	1	
27	续建	黄埠镇政府	西冲村	招魁村小组	1	
28	续建	吉隆镇政府	平政村	老村村小组	1	
29	续建		平政村	新村村小组	1	
30	续建		平政村	罗屋村小组	1	
31	续建		平政村	平政村小组	1	
32	续建		平政村	移民村小组	1	
33	续建		平政村	白云仔村小组	1	
34	续建		平政村	半径村小组	1	

35	续建	吉隆镇政府	招贤村	招贤村民小组	1	
36	续建		轿岭村	移民新村小组	1	
37	续建		轿岭村	大铺村小组	1	
38	续建	梁化镇政府	新民村	谢洞村小组	1	
39	续建		黎光村	十一村小组	1	
40	续建		大地村	范屋、曲湖垌村小组	1	
41	续建		石屋寮村	叶屋寮村小组	1	
42	续建		石屋寮村	红三村小组	1	
43	续建		石屋寮村	老圩村小组	1	
44	续建		光长村	长塘村小组	1	
45	续建	白盆珠镇政府	双金村	新龙村小组	1	
46	续建		布心村	山角村小组	1	
47	续建		共和村	上斤村小组	1	
48	续建		沐化村	煮饭岭村小组	1	
49	续建	铁涌镇政府	油麻地村	第一村小组	1	
50	续建		新寮村	老鸦山村小组	1	
51	续建		赤岸村	第四村小组	1	
52	续建	平海镇政府	碧甲村	柯村村小组	1	
53	续建		东和村	高洋尾村小组	1	
54	续建		寨头村	寨头村小组	1	

55	续建	高潭镇政府	普联村	坳仔村小组	1	
56	续建		中洞村	畔坑村小组	1	
57	续建		中洞村	中心村小组	1	
58	续建	宝口镇政府	佐坑村	河背村小组	1	
59	续建		佐坑村	山下村小组	1	
60	续建		佐坑村	下角村小组	1	
61	续建		塘南村	梅坑村小组	1	
62	续建		马山村	大布村小组	1	
63	续建	巽寮管委会	巽寮村	东风村小组	1	
64	续建		巽寮村	鹏新村小组	1	
65	续建	港口管委会	东海村	港尾村小组	1	
66	续建	安墩镇政府	宝安村	龙湖村小组	1	
67	续建		宝安村	塘下村小组	1	
68	续建		黄沙村	陶下村小组	1	
69	续建		黄沙村	寨下村小组	1	
70	续建		热汤村	上围下门村小组	1	
71	续建		上洞村	上围村小组	1	
72	续建		石塘村	均田村小组	1	
合计					72	

(二) 完善农村生活污水处理设施建设（整改）任务表（2013-2017 年）

序号	任务类型	责任单位	行政村	自然村(村小组)	完善建成未运行设施及配套管网(座)	续建设施(座)	任务要求
1	完善项目	平山街道办事处	六德村	联新村小组	1		查漏补缺，完善已建设施，确保建成正常运行，2019年底前完成。
2	完善项目		星合村	上新塘村小组	1		
3	完善项目		星合村	下新塘村小组	1		
4	完善项目		下联村	上坪山村小组	1		
5	完善项目		三联村	岭子头村小组	1		
6	完善项目		三联村	新楼村小组	1		
7	完善项目		陈塘村	庵背村小组	1		
8	完善项目		碧山村	碧山街村小组	1		
9	完善项目		三联村	长布村小组	1		
10	完善项目		碧山村	背子头村小组	1		
11	完善项目	白花镇政府	明星村	吉新村小组	1		
12	完善项目		谟岭村	新祠村小组	1		
13	完善项目		石陂村	上村村小组	1		
14	完善项目		坦塘村	塘二村小组	1		
15	续建项目		夏竹园村	石角头村小组		1	
16	完善项目		水口村	水二村小组	1		
17	完善项目		水口村	水四村小组	1		
18	完善项目		福田村	下眉村小组	1		
19	完善项目		李坑村	新围村小组	1		
20	完善项目		长沥村	排二村小组	1		

21	续建项目	白花镇政府	集联村	锦水沥村小组		1	
22	续建项目		凌坑村	凌坑村小组		1	
23	续建项目		樟山村	樟山村小组		1	
24	完善项目		塘九村	塘九村小组	1		
25	完善项目		西山村	坟背村小组	1		
26	完善项目		长沥村	徐屋村小组	1		
27	完善项目		黄塘村	黄塘村小组	1		
28	完善项目	梁化镇政府	四民村	连塘陂村小组	1		
29	完善项目		育民村	瑶湖村小组	1		
30	完善项目		吕屋坪村	红忠村小组	1		
31	续建项目		七星墩村	黄泥塘村小组		1	
32	完善项目		四眉山村	红光村小组	1		
33	完善项目	稔山镇政府	联丰村	石桥村小组	1		
34	完善项目		联丰村	下柠檬山村小组	1		
35	完善项目		白云村	吉屋村小组	1		
36	完善项目		涧背村	上屋村小组	1		
37	完善项目		坝仔村	下坝村小组	1		
38	完善项目		五配村	圭景村小组	1		
39	完善项目		老坑村	沙龙村小组	1		
40	完善项目		牛牯墩村	联山村小组	1		
41	完善项目		芙蓉村	西区村小组	1		
42	完善项目		新村村	六队村小组	1		
43	完善项目	吉隆镇政府	汉塘村	东二村小组	1		
44	完善项目		平政村	新阶下村小组	1		
45	完善项目	黄埠镇政府	白沙村	白沙村小组	1		

46	续建项目	黄埠镇政府	霞坑村	霞坑村小组		1	
47	续建项目		新渔村	新渔村小组		1	
48	续建项目		三洲村	三洲村小组		1	
49	完善项目		坐头村	老坐头村小组	1		
50	完善项目		望斗村	望斗村小组	1		
51	完善项目		前寮村	前寮村小组	1		
52	完善项目		联新村	翁甲村小组	1		
53	完善项目		望京洲村	平径村小组	1		
54	完善项目		盐洲社区	田坑村小组	1		
55	完善项目		西涌村	盐仓村小组	1		
56	完善项目		西涌村	渡头村小组	1		
57	完善项目		沙埔村	盘沿村小组	1		
58	续建项目	铁涌镇政府	新建村	新岭村小组		1	
59	续建项目		河潭村	北头村小组		1	
60	续建项目		好招楼村	好招楼村小组		1	
61	续建项目		田洋村	田洋村小组		1	
62	续建项目		大村村	卓屋岭村小组		1	
63	续建项目		光明村	横岗村小组		1	
64	完善项目		涌围村	铁涌围村小组	1		
65	完善项目		黄坑村	湖下村小组	1		
66	完善项目		大岭背村	大岭背村小组	1		
67	续建项目		小屯村	一村村小组		1	
68	续建项目		新民村	新田铺村小组		1	
69	完善项目		赤岸村	赤岸村小组	1		
70	完善项目		溪美村	北边村小组	1		

71	完善项目	铁涌镇政府	油麻地村	油麻地村小组	1		
72	完善项目		新寮村	新寮村小组	1		
73	完善项目		石桥村	石桥村小组	1		
74	完善项目	平海镇政府	鹧洞村	黄京坑村小组	1		
75	完善项目		油麻园村	东风村小组	1		
76	完善项目		东和村	坑口村小组	1		
77	完善项目		径口村	径口村小组	1		
78	完善项目		寨头村	澳头村小组	1		
79	完善项目		咸台村	竹塘村小组	1		
80	完善项目		碧甲村	岭边村小组	1		
81	完善项目	巽寮管委会	榄涌村	径子路村小组	1		
82	完善项目		榄涌村	新村村小组	1		
83	完善项目	港口管委会	东海村	东洲村小组	1		
84	完善项目		东海村	罗段村小组	1		
85	完善项目	多祝镇政府	皇思扬村	高围村小组	1		
86	完善项目		三胜村	沙洲美村小组	1		
87	完善项目		大和村	格塘村小组	1		
88	续建项目		大道村	大道村小组		1	
89	完善项目		洋口村	俄塘村小组	1		
90	完善项目		明溪村	下维村小组	1		
91	完善项目		横塘村	草一、二、三村小组	1		
92	完善项目		下鉴村	梅村村小组	1		
93	完善项目		水口村	榕树村小组	1		
94	完善项目		丰年村	格塘、斗方村小组	1		

95	完善项目	多祝镇政府	丰年村	林屋、许屋村小组	1	
96	完善项目		读光村	读光村小组	1	
97	续建项目		维德村	维二村小组		1
98	完善项目		维德村	维一村小组	1	
99	完善项目		棕圩村	新队村小组	1	
100	完善项目		凤岗村	凤一村小组	1	
101	完善项目		大路村	新屋村小组	1	
102	完善项目		大片地村	二组村小组	1	
103	完善项目		全昌村	全昌村小组	1	
104	完善项目		集联村	新店村小组	1	
105	完善项目		田心村	肖屋村小组	1	
106	续建项目		三胜村	新围仔村小组		1
107	续建项目		八维村	松柏浪村小组		1
108	完善项目		塘田村	稔安村小组	1	
109	续建项目		大和村	芋二村小组		1
110	完善项目		洋口村	下屋村小组	1	
111	续建项目		永和村	河坑村小组(含学校)		1
112	完善项目		新联村	新田村小组	1	
113	续建项目		三角村	掌鸡洪村小组		1
114	完善项目		三角村	祝二村小组	1	
115	完善项目		平江村	平二村小组	1	
116	续建项目		靖安村	横岭村小组		1
117	续建项目		元岭村	圩尾村小组		1
118	续建项目		上村村	热水村小组		1

119	续建项目	多祝镇政府	大径村	中径村小组		1	
120	完善项目		凤岗村	凤二村小组	1		
121	续建项目		上围村	横岭村小组		1	
122	完善项目		下埔村	高坳村小组	1		
123	完善项目		启南村	冷水村小组	1		
124	完善项目		下鉴村	下鉴村小组	1		
125	完善项目		水口村	上鉴村小组	1		
126	完善项目		联新村	南溪村小组	1		
127	完善项目		长坑村	田坑村小组	1		
128	完善项目		大片村	一组村小组	1		
129	完善项目	安墩镇政府	水美村	棉地村小组		1	
130	完善项目		洋潭村	东岭村小组	1		
131	完善项目		大布村	耀岭村小组		1	
132	完善项目		石珠村	上下围村小组		1	
133	完善项目		黄沙村	山下村小组	1		
134	完善项目		珠湖村	珠洋村小组	1		
135	完善项目		左华村	楼下村小组	1		
136	完善项目		梓横村	石新村小组	1		
137	完善项目		石塘村	上围村小组	1		
138	完善项目		上洞村	下围村小组	1		
139	完善项目		下洞村	排中村小组	1		
140	完善项目		仙洞村	河角村小组	1		
141	完善项目		新村村	井楼村小组	1		
142	完善项目		热汤村	上围村小组	1		
143	完善项目		葵双村	坦塘村小组	1		

144	完善项目	白盆珠镇政府	坑屯村	米岭村小组	1		
145	完善项目		横坑村	坑坝村小组	1		
146	完善项目		横瑶村	横一村小组	1		
147	完善项目		白马村	山輦村小组	1		
148	完善项目		横江村	新陂村小组	1		
149	完善项目		鹿窝村	龙窝村小组	1		
150	完善项目		横江村	护圳村小组	1		
151	完善项目		共和村	高布头村小组	1		
152	完善项目		布心村	新塘村小组	1		
153	完善项目		双金村	双金村小组	1		
154	完善项目		沐化村	二村村小组	1		
155	完善项目		新和村	六和村小组	1		
156	完善项目	宝口镇政府	大围村	大陂村小组	1		
157	完善项目		龙坪村	下围村小组	1		
158	完善项目		佐坑村	坪兴村小组	1		
159	完善项目	高潭镇政府	金坑村	下坑村小组	1		
160	完善项目		水口村	东方村小组	1		
161	续建项目		新联村	将军塘村小组		1	
162	完善项目		公梅村	梅三、梅四村小组	1		
合计					130	32	